

Rośnie sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Wyrach

Trwa budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wyrach.

Postęp prac można już zauważyć własnym okiem, ponieważ budynek ma gotowe ściany, a obecnie trwa deskowanie i zbrojenie belki wieńczącej całą salę gimnastyczną. Wykonane są już wszystkie elementy żelbetowe i murowe niezbędne do położenia konstrukcji dachowej, czyli wszystkie stropy, belki, słupy i nadproża. Montaż dachu nad salą gimnastyczną przewidziany jest już pod koniec lutego.

Przypomnijmy, że Gmina Wiry otrzymała na budowę sali dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu w kwocie 4 855 100 zł. Wkład gminy w inwestycję to 3 677 479 zł, natomiast całkowity koszt wynosi 8 532 579 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma budowlana Kurpas G&A z Mikołowa, której plac budowy przekazano 2 lipca 2019 r. Budowa zaplanowana została na lata 2019 – 2021.